Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 172

FECHA DE SOLICITUD	: ENERO 17 DE 1997
FECHA DE EMISION	: ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: COORDINADORA DE EDUCACION LOCAL PUENTE ARANDA
BARRIO	: SALAZAR GOMEZ
LOCALIDAD	: PUENTE ARANDA
UBICACION	: CALLE 11 No. 65B-20
REF. OPES	: 265

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

La Escuela Distrital Antonio José de Sucre presenta un cerramiento con muro en ladrillo tolette prensado a la vista el cual presenta grietas verticales en las dilataciones, constituyendo una amenaza para la población estudiantil.
El muro afectado presenta una longitud mayor de 100 metros con altura de 2,20 metros aproximadamente.
El sector más afectado se encuentra en el costado oriental de la escuela.
El muro presenta escasa estabilidad y carece de elementos constructivos de amarre entre cada tramo de muro.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se debe demoler el muro actual y reconstruirlo con sus respectivas vigas de amarre, columnas en concreto reforzado.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	