Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1561

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 2, EQT 4

Reporta La Emergencia: Comunidad
Emergencia No. 213 de 2002

Datos Generales sobre el Evento:
Fecha: Agosto 10 de 2002
Dirección :Calle 6 # 12A - 63
Barrio: **SAN BERNARDO**
Localidad: Santa Fe

Descripción del Evento:

En el predio ubicado en la Calle 6 # 12A – 63 esquina que corresponde a la intersección de la Avenida Caracas con la Calle 6, fue reportado por la comunidad que existe un muro en adobe que amenaza con caer.

La DPAE realizó la visita técnica y se verificó que en el predio existe un muro de cerramiento a lo largo de la Calle 6 y de la Avenida Caracas. El muro en general se aprecia desnivelado e inclinado hacia la calle, especialmente en todo el costado norte (sobre la Calle 6). Además se aprecian fisuras en varios sitios del muro. La inclinación se hace más marcada hacia el oriente.

Personas e infraestructura afectadas:
Por el momento no hay personas o infraestructuras afectadas.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda a la Alcaldía Local, adelantar las acciones tendientes a la demolición del muro de cerramiento, especialmente del costado norte; teniendo en cuenta la gran inclinación y deterioro presentados por el muro, el cual presenta riesgo inminente de colapso con el consecuente peligro que esto representa para los transeúntes.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características y daños observados durante la inspección visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificación.

NOMBRE : HAROLD EDUARDO SANMIGUEL AHUMADA Harold E. Sanmiguel A
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 – 41802 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos