ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2189
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ | REPORTÓ

EQT: 24 MOVIL: 3
FECHA: 06-11-2004 HORA: 13:00

DIRECCIÓN: Carrera 27B # 71 N – 12 Sur
BARRIO: El Mirador
UPZ: 67 – Lucero
LOCALIDAD: 19 – Ciudad Bolivar

ÁREA DIRECTA: 18 metros cuadrados
POBLACIÓN ATENDIDA:
FAMILIAS 1 ADULTOS 2 NIÑOS 3
PREDIOS EVALUADOS 1

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: La estructura de una casa colapsó por la acción de un vehículo tipo volqueta que chocó contra ella. La casa tenía dos partes: una en adobe con cubierta en teja de barro que fue destruida, solamente una porción de los muros, correspondiente a la cocina de la vivienda, quedó en pie y la otra en sistema prefabricado con muros de placas de concreto y perfiles de acero en lámina delgada formada en frío, que presentó daño parcialmente. Resultaron heridas 3 personas.

3 ESQUEMA

Reemplazado por el registro fotográfico



Foto 1: Colapso de la vivienda por acción de la volqueta. Solamente una porción de los muros quedó en pie.



Foto 2: Área en sistema prefabricado parcialmente afectado por el choque.

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Pedro Alirio Muñoz	Carrera 27B # 71 N – 12 Sur		5	2	3	Colapsó de la vivienda

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Colapso de los muros prefabricados que han quedado averiados.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			X	Solicitar presencia DABS	NO

7 ACCIONES ADELANTADAS

Evaluación técnica del sector.
Aislamiento del área. Se notificó al Señor Nicolás Muñoz Rodríguez (Tel: 310 329 59 41) familiar de la familia afectada para realizar el contacto con DABS.

8 RECOMENDACIONES

Retirar todos los fragmentos sueltos de los muros de la casa prefabricada, así como las tejas que se encuentran en la misma situación. Demoler la porción de muro de adobe que quedo. Reparar parte de la estructura de la casa prefabricada que quedó en pie, esta parte no puede ser habitada hasta que no se proceda a realizar las reparaciones por parte del propietario o responsable. Suspender los servicios públicos hasta que se restituya la habitabilidad de la construcción.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS ALBERTO CHAVARRO MARTINEZ
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-50970 CND O.K

Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÈCNICO