ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE EMERGENCIA No. DI- 2249
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ | **REPORTÓ**

EQT: 8, 15 **MOVIL:** 2, 12

FECHA VISITA 1: 18-11-2004 **HORA:** 5:00 PM

FECHA EVENTO: 17-11-2004

DIRECCIÓN: Calle 50A Sur con Carrera 11
BARRIOS: Playón Playita
UPZ: 54 Marruecos
LOCALIDAD: 18 Rafael Uribe Uribe

ÁREA DIRECTA: 200 m²
POBLACIÓN ATENDIDA:
FAMILIAS NA ADULTOS NA NIÑOS NA
PREDIOS EVALUADOS 1

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Colapso de un sector (Norte) del muro en piedra pegada confinado por columnas y vigas de concreto reforzado, que se encuentra localizado en el costado sur-occidental de un parque construido por proyectos de Obras con Saldo Pedagógico, el deslizamiento afecto la cancha múltiple.

3 ESQUEMA



4 AFECTACIÓN:

No hay Afectación de Viviendas

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Parque

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Puede colapsar la totalidad del muro.

6 ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación técnica del sector

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

- Restricción del sector afectado del parque.

7 RECOMENDACIONES

Diseñar y construir las obras de contención del talud por parte del responsable del parque para garantizar la estabilidad y funcionalidad del mismo.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

Dulfay P. Ortiz
ELABORO

NOMBRE: DIANA PATRICIA AREVALO SÁNCHEZ
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – ESP. GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-54965 CND

Diana Arevalo S
REVISO

Vo. Bo.: **ING. JAVIER PAVA SANCHEZ**
COORDINADOR TECNICO