Asentamientos Av. Caracas (cm)

Punto	Delta
FSA LT-1	0.50
FSA LT-2	-1.00
FSA LT-5	-0.30
FSA LT-7	-0.40
FSA L2-2	-0.40
FSA L2-4	0.50
FSA L2-5	0.30
FSA L2-6	1.10
FSA L3-1	-0.70
FSA L3-2	0.40
FSA L3-3	0.40
FSA L3-4	0.30
FSA L3-5	0.50
FSA L3-6	-1.40
FSA L4-1	-0.50
FSA L4-2	0.40
FSA L4-3	0.80
FSA L4-4	0.60
FSA L4-5	0.30
FSA L5-1	0.00
FSA L5-2	0.50
FSA L5-3	0.30
FSA L5-4	1.70
FSA L5-5	2.00
FSA L5-6	1.30
FSA L6-1	0.40
FSA L6-3	0.70
FSA L6-4	0.30
FSA L6-5	0.80
FSA L6-6	0.80
FSA L7-1	0.50
FSA L7-2	0.30
FSA L7-3	0.60
FSA L7-4	1.10
FSA L8-1	-0.60
FSA L8-3	0.10
FSA L8-5	0.60
FSA L8-6	0.60
FSA L8-2	-0.30
FSA L8-3	3.30
FSA L8-4	-0.50
FSA L10-1	-1.00
FSA L10-3	0.00
FSA L10-4	1.30
FSA L11-1	0.40
FSA L11-2	0.30
FSA L11-3	-0.30
FSA L11-4	1.40
PTO 2	-0.60
PTO 3	-0.60
PTO 5	0.20
PTO 11	-1.20
PTO 14	-1.70
PTO 16	-1.10
PTO 17	-0.80
PTO 19	-0.20
[illegible]	[illegible]
PTO 29	-0.80
PTO 26	-0.70
PTO 28	-0.50
PTO 28	-0.30
PTO 30	-0.70

Asentamientos Av. Boyacá (cm)

Punto	Delta
HOL LT-1	-0.10
HOL L1-2	-0.80
HOL L1-3	0.60
HOL L2-1	-0.70
HOL L2-2	0.50
HOL L2-3	-0.70
HOL L2-4	-0.50
CEM L3-1	0.30
CEM L3-2	0.40
CEM L3-3	0.90
CEM L3-4	0.40
PTO 5	0.10
PTO 7	0.30
PTO 9	0.10
PTO 11	0.00
PTO 13	0.30
PTO 17	-0.10
PTO 22	0.20
PTO 24	0.10
PTO 26	0.20
PTO 28	0.20
PTO 34	0.20























INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.	CONSULTOR: PSI S.A.	INTERVENTOR: CONSORCIO IGR	PROYECTO: CONSULTORIA PARA EL MONITOREO GEOTECNICO SOBRE LOS TALUDES AFECTADOS POR LA INUNDACION DEL RIO TUNJUELITO AVENIDA CARACAS Y BOYACA SECTOR GRAVILLERAS EN BOGOTA D.C.	CONTIENE: AVENIDA CARACAS Y AVENIDA BOYACA VECTORES DE ASENTAMIENTO PARA PUNTOS NO CRITICOS	CAMPAÑA: CAMPAÑAS 1 A 15	MODIFICACIONES	ESCALA: INDICADA FECHA: MAYO 2006 VERSION: VERSION 01