DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1712

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 3, EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 77 de 2003

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Marzo 17 de 2003
Dirección:	Carrera 4 B No. 48 Z - 01 Sur
Barrio:	**DIANA TURBAY**
UPZ:	55
Localidad:	Rafael Uribe Uribe

Descripción del Evento:
En el predio del CED Diana Turbay I (Colegio Colombia Viva Sede B), localizado en la dirección indicada, se encuentra en el patio de una explotación antigua; el talud de esta explotación está conformado por material de un depósito Fluvio Glacial, que corresponde a bloques redondeados de tamaños que varían de 0.001 a 1.5 metros cúbicos.

Las lluvias que se han presentado reactivaron el movimiento de los bloques, movimiento que se identificó en la emergencia presentada el 4 de junio de 2002, de cuya visita se emitió el Diagnóstico Técnico No. DI-1477, mediante el cual se identifican las características físicas del sector y las recomendaciones necesarias para mitigar el riesgo por la eventual caída de bloques.

El dia 17 de marzo de 2003 a las 5:55 a.m. se presentó la caída de un bloque de 0.20m x 0.20m x 0.15m (Volumen de 0.006 m^3), aproximadamente, que alcanzó una distancia de 13 metros contados a partir de la base del talud del costado NE del CED, donde existe material proveniente de un flujo fluviotorrencial.

Medidas inmediatas
Aislamiento de la zona del deslizamiento con cinta de señalización.

RECOMENDACIONES:
Restringir el paso al sector NE del CED, asimismo impedir el acceso a los salones de preescolar localizados en este sector, mientras se adelanta un estudio geotécnico y se realizan las obras de mitigación para la eventual caída de bloques.

Realizar el estudio geotécnico detallado del talud para establecer los diseños y especificaciones de las medidas de mitigación necesarias.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos