UPES
UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INFORME DE EMERGENCIAS - AREA DE ANALISIS DE RIESGO
DIAGNOSTICO No. 571

Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia:**
UPES: EQT 12	Bomberos
OTRAS ENTIDADES: Bomberos y Defensa Civil	Base UPES

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Diciembre 10 de 1998
Hora:	10:00 am. - 2:00 pm.
Dirección:	Calle 49 bis No. 5D-13 sur
Barrio:	San Agustin
Localidad:	Rafael Uribe

Descripción del Evento:

1. El área corresponde a una vivienda localizada en la ribera de la quebrada Chiguaza en el barrio San Agustín de la localidad 18 de Rafael Uribe.
2. La vivienda construida en ladrillo, cemento y pintura de una planta, presentaba agrietamiento fuerte e inclinación hacia la quebrada.
3. Esta situación se presentó como consecuencia de la filtración de agua de la quebrada y la filtración de agua de una tubería de aguas negras que entrega su flujo a la quebrada Chiguaza justo debajo de la vivienda.
4. Hacia la 1 p.m. se produjo el desplome de la vivienda y en consecuencia hubo algún aporte de escombros a la quebrada Chiguaza.

Personas Afectadas:
Maritza Avila Vega: 1 adulto, 5 niños

Infraestructura Afectada:
Calle 49 bis # 5D-13 sur Maritza Avila Vega: 1 adulto, 5 niños

Riesgos Asociados: Agrietamiento fuerte y desplome final de la vivienda de dirección referenciada.

Acciones Adelantadas:

Bomberos/ Realiza inspección. Solicita visita técnica de la UPES.

UPES/ Realiza la visita e inspecciona la vivienda.

1. Se recomienda a los habitantes de la vivienda amenazada, desalojarla de inmediato.
2. Gestiona con los vecinos el alojamiento provisional de ésta familia, el cual se llevó a cabo exactamente en la casa de al lado y de la forma más rápida posible.
3. Prohibir el acceso a la vivienda luego del total desalojo de la mísma para evitar que la caída de escombros ocasionara daños o accidentes a sus habitantes.

Acciones Pendientes:

UPES/

1. Gestionar la recogida de escombros y realizar una inspección general al sitio del desplome de la vivienda.
2. Terminar proceso de reubicación

DATOS ADICIONALES:

La vivienda afectada se encontraba en proceso de reubicación, el cual se adelantó rapidamente y en pocos días le será cancelado a Maritza Avila el valor total del inmueble.

NOMBRE: MARTHA GONZALEZ B.
PROFESION: Ingeniero Hidrólogo Ms. En Ingeniería
MATRICULA: 26969 CND

AREA DE ANALISIS DE RIESGO Vo.Bo.