GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No.~~025~~ de 1.996 303

OFICIO: -
RADICACIÓN OPES: -
SOLICITANTE:
BARRIO: Soratama
DIRECCIÓN: -
LOCALIDAD: USAQUEN
FECHA VISITA: Octubre 8de 1.996

DESCRIPCIÓN

Recorido Barrio Soratama.

Recorrido para verificar estado predios adquiridos por Opes con ocasión del problema que se presento el año pasado.

.

**. Kr 12 No 165 - 64*
Demoler, esta predio se puede recuperar como zona verde, hay un nacedero de agua.

Hay una roca que es necesario bajar, or el momento colocar pantalla para evitar afectación a vivienda No. **165 - 63**

**. Kr 11A No. 166 - 23*
Falta una parte por demoler.
**. Kr 11A No. 166 - 24*
Terminar demolición.
**. Kr 11A No. 166 - 03*
Demolido en su totalida.

pasa...

DORIS SUAZA ESPAÑOL
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30

...sigue

La opes contrato para los anteriores 3 puntos el diseño de un muro en gavión en L como protección para posteriormente implantar zona verde..

**. Kr 10 No. 166B - 19*
Demolición completa

**. Kr 10 No. 166B - 25*
Demolición completa

Se concretó la necesidad por pare del IDU de estos dos predios para utilizarlos en la pavimentación del barrio, los anteriores se necesitan para establecer una obra de contención que de soporte a la banca de la vía en este tramo.

**. Kr 10 No. 166b - 16 int*
Demolida. construir zona verde a modo de pantalla, ya que en este sector hay viviendas que pueden ser afectadas.

Es necesario determinar que utilidad se le va ha dar alos restantes inmuebles y cómo se va ha realizar la entrega al IDU.

DORIS SUAZA ESPAÑOL
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30